



# Comune di Quartu Sant'Elena

Provincia di Cagliari

---

Copia

**Settore Opere Pubbliche, Patrimonio**

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**Numero 379 di Registro Generale**

**Del 28/04/2020**

*Oggetto: LAVORI DI RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO  
SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA VIA A. VESPUCCI - PIANO STRAORD. EDILIZIA  
SCOLASTICA ISCOLa ANN. TA' 2016 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA'  
FINALE E AMMISSIBILITA' CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE*

*Proposta Numero 225 del 19/02/2020*

---



# Comune di Quartu Sant'Elena

Provincia di Cagliari

---

N° Proposta: 225 del 19/02/2020 pervenuta in Ragioneria in data

**Settore:** Settore Opere Pubbliche, Patrimonio

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

**Oggetto:** *LAVORI DI RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA VIA A.VESPUCCI - PIANO STRAORD.EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ANN.TA' 2016 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E AMMISSIBILITA' CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE*

### IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che

- con determinazione n. 147 del 23.03.2017 è stato assegnato all'ing. Andrea Pusceddu la funzione di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori "Recupero, ristrutturazione e adeguamento Scuola dell'Infanzia e primaria Via Amerigo Vespucci - CA000493;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 10.07.2017, esecutiva, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di cui sopra redatto dai dipendenti Ing. Andrea Pusceddu, Geom. Monni Vincenzo, Per. Ind. Perra Raffaele, Geom. Cappai Giovanni, per un importo complessivo di € 337.125,00 di cui € 330.000,00 a valere sul finanziamento Regionale Iscol@ ed € 7.125,00 sul cofinanziamento comunale;
- con determinazione n° 843 del 01.12.2017 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo degli Interventi di "Recupero, ristrutturazione e adeguamento Scuola dell'Infanzia e primaria Via Amerigo Vespucci - CA000493" dell'importo complessivo di € 337.125,00 di cui € 265.166,77 per lavori a base d'asta ed € 5.325,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 59.508,20 per IVA al 22% ed € 7.125,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con propria determinazione n. 927 del 18.12.2017 è stata indetta la gara per l'affidamento dei lavori in argomento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 mediante procedura negoziata previa consultazione di 15 operatori economici con la procedura telematica del confronto concorrenziale Richiesta di Offerta (R.d.O.) nella centrale unica di committenza regionale denominata "SardegnaCat", con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con propria determinazione n. 157 del 13.03.2018 è stata aggiudicata la gara per l'affidamento dei lavori di "Recupero, ristrutturazione e adeguamento Scuola dell'Infanzia e primaria Via Amerigo Vespucci - CA000493" codice rfq\_318118 all'impresa ORIENTAL COSTRUZIONI s.r.l. per aver offerto un ribasso del 24,321% corrispondente ad un importo pari ad € **200.675,56** oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € **5.325,03** non soggetti a ribasso e all'IVA di legge;



## Comune di Quartu Sant'Elena

---

- con propria determinazione n. 586 del 06.08.2018 ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione definitiva della gara di cui alla richiamata Determinazione n. 157 del 13.03.2018, in favore della Ditta ORIENTAL COSTRUZIONI S.r.l.;
- con determinazione n. 648 del 14.08.2018 è stato conferito l'incarico di Direttore dei Lavori all'ing. Andrea Pusceddu;
- in data 20.09.2018 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto Rep. N. 59876 raccolta n. 34571, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Cagliari in data 20.09.2018 al n. 7769;
- i lavori sono stati consegnati in data 25.09.2018 come da verbale di consegna lavori redatto dal Direttore dei Lavori ing. Andrea Pusceddu in atti;
- con determinazione n. 553 del 15.07.2019 è stata approvata la perizia di variante senza modifica dell'importo contrattuale dei lavori in parola;
- che con determinazione n. 1062 del 13.11.2019 è stata approvata la modifica al contratto Rep. N. 59876 del 20.09.2018 per i lavori di realizzazione di un parapetto metallico per l'importo di € 700,00 oltre IVA 22%;

**VISTA** la contabilità dei lavori, la relazione sul Conto Finale ed il Certificato di regolare esecuzione redatto in data 26.02.2020 dal direttore dei lavori Ing. Andrea Pusceddu, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, dai quali risulta:

- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto di €. 206.700,59 compresi gli oneri per la sicurezza, pari ad € 5.325,03;
- che i lavori sono stati compiuti in tempo utile in data 14.08.2019 come da certificato di ultimazione lavori redatto in pari data, termine confermato dal successivo certificato del 02.09.2019 emesso a conclusione dei lavori marginali e di piccola entità e non incidenti sulla funzionalità dell'opera;
- che l'impresa ha firmato senza riserve il registro di contabilità e non ha espresso domande o sollevato eccezioni o riserve alcuna sulla contabilità presentata e rispetto alle operazioni di collaudo;
- che, tenuto conto degli acconti corrisposti in corso d'opera pari ad € 204.970,59, il credito residuo da corrispondere all'impresa a saldo di ogni suo avere ammonta a € 1.030,00 oltre all'IVA di legge;

**VISTO** l'art. 102, comma 3, del D.Lgs 50/2016, rispetto al quale:

- il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo;
- decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;

**VISTO** l'art. 234 commi 2 e 3 del D.P.R. 207/2010, ancora in vigore, in base al quale:

- la stazione appaltante si esprime entro 60 giorni dalla sua emissione sull'ammissibilità del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
- finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

**VISTO** l'art. 235 del D.P.R. 207/2010, rispetto al quale *alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del D.Lgs 163/2006 e 123 del citato D.P.R. 207/2010;*

**RITENUTO** quindi di dover procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale ed alla dichiarazione di ammissibilità delle risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento;



## Comune di Quartu Sant'Elena

### DATO ATTO che

- il credito residuo da liquidare all'impresa appaltatrice di € 1.030,00 oltre l'IVA è imputato al capitolo 108924 di bilancio 2019 (si 1520-1);
- tale credito verrà liquidato con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura, previo accertamento della regolarità contributiva dell'impresa;
- ai fini della sua liquidazione l'impresa ORIENTAL COSTRUZIONI s.r.l. ha presentato la polizza fidejussoria n° 8001407092-03 a garanzia del pagamento della rata di saldo ex art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 emessa dalla AVIVA ITALIA S.P.A. in data 16.04.2020 per l'importo di € 1.031,03;

**RITENUTO** altresì di dover chiudere il quadro economico dell'intervento come segue:

		<b>QE rimodulato con DD 1062/2019</b>	<b>STATO FINALE</b>	<b>ECONOMIE</b>
A)	Lavori	€ 201.375,56	€ 201.375,56	
	Oneri di sicurezza	€ 5.325,03	€ 5.325,03	
	Totale lavori+oneri	€ 206.700,59	€ 206.700,59	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1	Imprevisti	€ 0,00	€ 0,00	
b.2	Spese Tecniche (compresi oneri ed IVA)			
	Polizza assicurativa ex Art. 24, comma 4, D.Lgs 50/20216	€ 636,16	€ 0,00	€ 636,16
	Incentivi ex Art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 5.409,84	€ 5.409,84	
b.3	Spese per pubblicità, diritti di segreteria etc			
	Versamento ANAC	€ 225,00	€ 225,00	
b.4	IVA sui Lavori	€ 45.474,13	€ 45.474,13	
	ECONOMIE	€ 78.679,28	€ 0,00	€ 78.679,28
	Totale Somme a disposizione	€ 130.424,41	€ 51.108,97	
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 337.125,00</b>	<b>€ 257.809,56</b>	<b>€ 79.315,44</b>

### VERIFICATO che

- le economie pari ad € 78.679,28 derivanti dal ribasso d'asta, imputate sul finanziamento regionale iscol@ annualità 2016 al capitolo di spesa 108924 di Bilancio 2019 (ex si 1520-2) non possono essere utilizzate per l'intervento in quanto non restano nella disponibilità dell'Ente e vengono destinate per espressa disposizione normativa al finanziamento di ulteriori interventi presenti in graduatoria (Linee Guida Mutui Bei);
- le economie derivanti dalla chiusura dell'appalto pari ad € 636,16 imputate sul finanziamento comunale al capitolo 108934 (ex si 1535-2) possono essere eliminate in quanto sono somme non più necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- detti importi sono stati fatti confluire nell'Avanzo dell'Amministrazione per essere poi approvate con il *Riaccertamento Ordinario dei Residui Attivi e Passivi* in corso di predisposizione;

**DATO ATTO** altresì che verrà accertata la minore entrata sul cap. di entrata 10465 di Bilancio 2019 pari ad € 43.774,84 così come indicato nell'allegato *Attestato di copertura finanziaria* che fa parte integrante e sostanziale della presente

**DATO ATTO** che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.:

- Il CUP dell'intervento è **E81H16000180006**;
- il CIG che identifica la presente procedura è: **7307412B23**



## Comune di Quartu Sant'Elena

---

- il fornitore ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle spettanze relative alla commessa pubblica in oggetto, specificando: IBAN, generalità e codice fiscale dell'intestatario del conto e delle persone delegate ad operare sullo stesso.

**ACCERTATA** la regolarità contributiva della ditta ORIENTAL COSTRUZIONI S.R.L. a seguito di acquisizione del D.U.R.C. ai sensi dell'art.16-bis c.10 D.L.29-11-2008, n. 185 convertito nella L. 28-1-2009, n. 2, la cui documentazione è agli atti dell'ufficio.

**VISTO** l'articolo 107 *"Funzioni e Responsabilità della dirigenza"* di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 30-12-19, recante ad oggetto "Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 e nota integrativa – Approvazione"

**DATO ATTO** che il n. di cespite attribuito all'immobile dal Servizio Patrimonio è il seguente 0189;

**DATO ATTO** altresì che tutte le risorse investite sull'immobile dovranno essere contabilizzate nel Conto del patrimonio con riferimento al n. di cespite 0189 sopraccitato per essere trasferiti da Immobilizzazioni in corso a Stato Patrimoniale

**VISTO** il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 artt. 183 e 191.

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

**VISTO** il Decreto Sindacale Numero 38 del 23.04.2019 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l'incarico di Dirigente del Settore.

**VISTO** lo statuto comunale.

**VISTI:**

- il PTPC anni 2019/2021;

- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014.

**DATO ATTO** che:

- il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
- il presente provvedimento è assoggettato altresì agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell'Ente – sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione "Bandi di gara e contratti", secondo quanto stabilito dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., e ai sensi dell'art. 1 comma 32 della L. 190/2012;
- il responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è l'ing. Andrea Pusceddu;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C., Piano Triennale per la prevenzione della corruzione anni 2019/2021.



## Comune di Quartu Sant'Elena

VISTI gli artt. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che impongono alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione e all'aggiornamento, nel sito internet dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione bandi di gara e contratti, delle somme liquidate per lo svolgimento di lavori, servizi e forniture.

**DATO ATTO** che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla presente si rende il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del TUEL.

### DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che in ottemperanza agli adempimenti di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2010 n. 217:

- Il CUP dell'intervento è **E81H16000180006**;
- il CIG che identifica la presente procedura è: **7307412B23**
- il fornitore ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle spettanze relative alla commessa pubblica in oggetto, specificando: IBAN, generalità e codice fiscale dell'intestatario del conto e delle persone delegate ad operare sullo stesso.

1. **DI APPROVARE** gli atti di contabilità finale e di ritenere ammissibile il certificato di regolare esecuzione dei lavori di **"Recupero, ristrutturazione e adeguamento Scuola dell'Infanzia e primaria Via Amerigo Vespucci - CA000493"**, che si allegano in copia al presente atto quale parte integrante e sostanziale, redatti dall'ing. Andrea Pusceddu, che determinano l'importo complessivo dei lavori in Euro 206.700,59 (IVA esclusa), e dai quali, tenuto conto degli acconti corrisposti in corso d'opera, si evince un credito residuo dell'impresa di **€ 1.030,00** oltre all'IVA del 22%;

2. **DI DARE ATTO** che la somma di **€ 1.256,60** compresa IVA al 22% è imputata al capitolo 108924 di bilancio 2019 (si 1520-1) così come indicato nell'allegato *Attestato di copertura finanziaria* che fa parte integrante e sostanziale della presente

3. **DI DARE ATTO** che

- si provvederà a liquidare il saldo finale di **€ 1.256,60** compresa IVA al 22% spettante alla ditta ORIENTAL COSTRUZIONI s.r.l., con successivo atto. La liquidazione è tuttavia subordinata all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva (DURC)
- l'impresa ORIENTAL COSTRUZIONI s.r.l. ha presentato la polizza fidejussoria n° 8001407092-03 a garanzia del pagamento della rata di saldo ex art. 235 comma 2 del D.p.R. 207/2010 emessa dalla compagnia di assicurazione AVIVA ITALIA S.P.A. in data 16.04.2020 per l'importo di **€ 1.031,03**;

5. **DI ELIMINARE** dal quadro economico a seguito della conclusione dell'intervento la somma complessiva di **€ 79.315,44** imputate per **€ 78.679,28** sul finanziamento regionale iscol@ annualità 2016 al capitolo di spesa 108924 di Bilancio 2019 (ex si 1520-2) e per **€ 636,16** sul finanziamento comunale al capitolo 108934 (ex si 1535-2) in quanto economie derivanti dal ribasso d'asta che non rimangono nella disponibilità dell'Ente e derivanti dalla chiusura dell'appalto non più necessarie per la realizzazione dell'intervento, già fatte confluire nell'Avanzo dell'Amministrazione per essere poi approvate con il *Riaccertamento Ordinario dei Residui Attivi e Passivi* in corso di predisposizione;

6. **DI DARE ATTO** che il quadro economico dell'intervento risulta così definito con la chiusura dell'appalto:

A)	Lavori	€ 201.375,56
	Oneri di sicurezza	€ 5.325,03
	Totale lavori+oneri	€ 206.700,59



## Comune di Quartu Sant'Elena

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1	Imprevisti	€ 0,00
b.2	Spese Tecniche (compresi oneri ed IVA)	
	Polizza assicurativa ex Art. 24, comma 4, D.Lgs 50/20216	€ 0,00
	Incentivi ex Art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 5.409,84
b.3	Spese per pubblicità, diritti di segreteria etc	
	Versamento ANAC	€ 225,00
b.4	IVA sui Lavori	€ 45.474,13
	Totale Somme a disposizione	€ 51.108,97
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 257.809,56</b>

**7. DI ACCERTARE** altresì la minore entrata sul cap. di entrata 10465 di Bilancio 2019 pari ad € 78.679,28 così come indicato nell'allegato *Attestato di copertura finanziaria* che fa parte integrante e sostanziale della presente

### 8. DI DARE ATTO

- che certificato di collaudo dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo e pertanto in data 25.02.2022 e si intenderà tacitamente approvato da questa Amministrazione se non interverrà la formale approvazione entro due mesi successivi dallo scadere dei due anni;
- che ai sensi dell'art. 234, comma 3, del D.P.R. 207/2010 finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo;
- che l'appaltatore, fatta salva la responsabilità di cui all'art. 1669 del C.C., risponde ai sensi dell'art. 229 comma 3 ultimo periodo del D.P.R. 207/2010 per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo;

**8. DI PROVVEDERE** allo svincolo della cauzione definitiva presentata dalla ditta **ORIENTAL COSTRUZIONI s.r.l.** a garanzia degli obblighi assunti con il contratto Rep. N. 59876 del 20.09.2018 mediante polizza fidejussoria n° 8000849294, emessa in data 06.09.2018 dalla società "Aviva Italia S.p.A. – Agenzia 005210" agli atti, ed allo svincolo dell'importo complessivo della polizza di assicurazione n. 8000852406-18 emessa da "Aviva Italia S.p.A. – Agenzia 005210" in data 10.09.2018;

### 9. DI DARE ATTO altresì

- che il n. di cespiti attribuito all'immobile dal Servizio Patrimonio è il seguente 0189;
- che tutte le risorse investite sull'immobile dovranno essere contabilizzate nel Conto del patrimonio con riferimento al n. di cespiti 0189 sopraccitato per essere trasferiti da Immobilizzazioni in corso a Stato Patrimoniale;

**10. DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

**11. DI ATTESTARE** altresì che l'esigibilità dell'obbligazione di cui al presente atto è relativa a lavori eseguiti nell'anno 2019, tenuto conto che tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, ai sensi dell'art. 183 comma 5 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., devono essere registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

**12. DI DARE ATTO** che a seguito dell'ultimazione dei lavori l'intervento risulta finanziato:



## Comune di Quartu Sant'Elena

---

- per € 252.174,72 dalla Regione Sardegna, con Deliberazione G.R. n. 20/18 del 12/04/2016 avente ad oggetto “Piano Straordinario di Edilizia scolastica Iscol@ - Programma triennale di edilizia scolastica: presa d’atto dei fabbisogni e approvazione programma operativo annualità 2016”, previsto nel cap. di entrata 10465 del Bilancio 2019;
- per € 5.634,84 con fondi comunali a valere sul capitolo di spesa 108934 Bilancio 2019;

**13. DI ADEMPIERE** agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Provvedimenti secondo quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.,

**14. DI ADEMPIERE** altresì agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione “Bandi di gara e contratti”, secondo quanto stabilito dall’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., e ai sensi dell’art. 1 comma 32 della L. 190/2012;

**15. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento:

- verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto comporta impegni di spesa e diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- andrà pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni;

*L’Istruttore: (FrauM )*

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**Ing. Antonella Cacace**





## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 225**

Settore Proponente: **Settore Opere Pubbliche, Patrimonio**

Ufficio Proponente: **Ufficio Programmazione Lavori Pubblici**

Oggetto: **LAVORI DI RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA VIA A.VESPUCCI - PIANO STRAORD.EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLa ANN.TA' 2016 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E AMMISSIBILITA' CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Nr. adozione settore: **58** Nr. adozione generale: **379**

Data adozione: **28/04/2020**

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 28/04/2020

Responsabile del Servizio Finanziario  
RAFFAELE COSSU



## Comune di Quartu Sant'Elena

---

### *ESTREMI DI PUBBLICAZIONE*

La presente determinazione del Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Numero 379 del 28/04/2020, è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il giorno 28/04/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 13/05/2020

*Copia Analogica Conforme all'Originale Digitale per uso amministrativo.*

Rilasciata il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

*Il Funzionario Incaricato*

---