



# Comune di Quartu Sant'Elena

Provincia di Cagliari

---

Copia

**Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio**

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**Numero 15 di Registro Generale**

**Del 11/01/2019**

*Oggetto: Piano straordinario di edilizia scolastica ISCOLa 2016 - Intervento Scuola Primaria VIA BEETHOVEN - CA000203. PROROGA TERMINI CONTRATTUALI.*

*Proposta Numero 42 del 10/01/2019*

---



# Comune di Quartu Sant'Elena

Provincia di Cagliari

---

N° Proposta: 42  
Del 10/01/2019

## Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: *Piano straordinario di edilizia scolastica ISCOLa 2016 - Intervento Scuola Primaria VIA BEETHOVEN - CA000203. PROROGA TERMINI CONTRATTUALI.*

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

##### PREMESSO CHE

- con propria determinazione n. 580 del 12/09/2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di *“Recupero, ristrutturazione e adeguamento Scuola Primaria di VIA BEETHOVEN - CA000203”* redatto dai dipendenti Ing. Maria Bonaria Vinci, Ing. Luca Baccara, Geom. Vincenzo Monni, Per. Ind. Raffaele Perra, Geom. Giovanni Cappai;
  - con propria determinazione n. 147 del 23/03/2017 è stata assegnata, per l'intervento in oggetto, la funzione di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 all'ing. Maria Bonaria Vinci;
  - con proprie determinazioni n. 821 del 22/11/17, n. 835 del 28/11/17 e n. 839 del 01/12/17 è stata indetta la gara per l'affidamento dei lavori di cui sopra ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 mediante procedura negoziata previa consultazione di 15 operatori economici con la procedura telematica del confronto concorrenziale Richiesta di Offerta (*R.d.O.*) nella centrale unica di committenza regionale denominata *“SardegnaCat”*, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  - con propria determinazione n. 163 del 13/03/2018 è stata aggiudicata in via definitiva non efficace alla Ditta *Euroimpianti sas di Guccini Salvatore & C.* (P.IVA 01643690900) la gara per l'affidamento dei lavori di *“Recupero, ristrutturazione e adeguamento Scuola Primaria di VIA BEETHOVEN - CA000203”* Codice: RDO n. rfq\_316771, per aver offerto un ribasso del 26,65% corrispondente ad un importo pari ad € 189.013,80 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 4.607,56 non soggetti a ribasso e all'IVA di legge, subordinando l'efficacia dell'aggiudicazione e l'assunzione dell'impegno di spesa alla positiva verifica dei prescritti requisiti in capo alla Ditta aggiudicataria Ditta *Euroimpianti sas di Guccini Salvatore & C.*, così come prescritto dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, e come risulta dai verbali di gara n. 1 del 17/01/2018, n. 2 del 19/01/2018, n. 3 del 31/01/2018 e n. 4 del 01/02/2018 approvati con la stessa determinazione n. 163/2018;
  - la ragione sociale della Società è variata in *“Euroimpianti s.a.s. di Demontis Francesco Luigi & C.”* P.IVA 01643690900 mantenendo invariati tutti gli altri dati collegati alla precedente denominazione *“Euroimpianti s.a.s. di Guccini Salvatore & C.”* P.IVA 01643690900 e che a far data dal 27/04/2018 il
-



## Comune di Quartu Sant'Elena

---

Sig. Demontis Francesco Luigi è subentrato come socio accomandatario in sostituzione del Sig. Guccini Salvatore (deceduto);

- con propria determinazione n. 591 del 06/08/2018, tra l'altro, è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, efficace l'aggiudicazione definitiva della gara di cui alla Determinazione n. 163 del 13/03/2018, alla Ditta *Euroimpianti sas di Demontis Francesco Luigi & C.*, P. IVA 01643690900, per aver offerto un ribasso del 26,65% corrispondente ad un importo pari ad € 189.013,80 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 4.607,56 non soggetti a ribasso e all'IVA di legge, per un importo complessivo di € 236.218,06 comprensivo degli oneri della sicurezza e dell'IVA al 22% come dal quadro economico di progetto rimodulato con la stessa determinazione;
- per l'appalto dei lavori succitati è stato costituito, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'Ufficio di Direzione Lavori, come segue:
  - con determinazione n. 648 del 14/08/2018 è stata conferita la funzione di Direttore dei Lavori al dipendente di questa Amministrazione geom. Giovanni Cappai e quella di Coord. per la sicurezza in fase di esecuzione al dipendente geom. Vincenzo Monni;
  - con successiva determinazione n. 734 del 19/09/2018 è stata rettificata la determinazione n. 648/2018 affidando ai dipendenti di questa Amministrazione i seguenti incarichi:  
Direttore dei Lavori: ing. Maria Bonaria Vinci  
Direttore Operativo: geom. Giovanni Cappai  
Coord. per la sicurezza in fase di esecuzione: ing. Maria Bonaria Vinci
- in data 31/08/2018 sono stati consegnati all'impresa esecutrice i lavori di che trattasi come da verbale di consegna lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 c.8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, redatto dal Direttore dei lavori geom. Giovanni Cappai;
- in data 18/09/2018 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto repertorio n. 13683/9610, registrato il 19/09/2018 presso l'Agenzia delle Entrate di Cagliari - TWE al n. 7693, Serie 1T;
- con propria determinazione n. 1072 del 07/12/2018 è stata approvata una perizia di variante senza modifica dell'importo contrattuale e al contempo è stata prorogata la scadenza contrattuale di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi;
- in data 10/12/2018 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione di cui alla perizia di variante approvata con determinazione n. 1072 del 07/12/2018;

**VISTA** la nota trasmessa, via pec al prot. gen. n. 2159 del 09/01/19 e n. 2630 del 11/01/19, dall'Impresa *Euroimpianti sas di Demontis Francesco Luigi & C.* con la quale ha chiesto una proroga del tempo contrattuale di giorni 35 (trentacinque) per l'ultimazione dei lavori in argomento;

**VISTA** la nota del Direttore dei Lavori del 11/01/2019, allegata alla presente, in cui si convalida la richiesta di proroga avanzata dalla Ditta Appaltatrice;

**ACCERATATO** altresì, dal Responsabile del Procedimento che a tutt'oggi i lavori non risultano ancora completati e che la richiesta di proroga, presentata ai sensi dell'art. 107 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, è stata formulata con anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale previsto al giorno 12/01/2019 così come stabilito nel succitato Atto di Sottomissione del 10/12/2018 di cui alla perizia di variante approvata con determinazione n. 1072/2018;

**VISTO** il parere favorevole sull'istanza di proroga espresso dal Responsabile del Procedimento con nota del 11/01/2019, allegata alla presente;

**VALUTATO**, che la richiesta di proroga non comporta alcun impegno di spesa a favore dell'impresa Euroimpianti sas di Demontis Francesco Luigi & C.;

**DATO ATTO** dunque che sul presente provvedimento non verrà acquisito parere di regolarità contabile, non comportando alcun impegno di spesa, né diminuzione di entrata;

**CONSTATATA** pertanto la necessità di procedere all'approvazione della suddetta perizia;

**DATO ATTO** che il codice unico di progetto (CUP) è: E81H16000160006, il CIG dei lavori è: 72499911D7;

---



## Comune di Quartu Sant'Elena

---

**VISTO** l'articolo 107 "Funzioni e Responsabilità della dirigenza" di cui al Decreto Legislativo n° 267 del 18/8/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**VISTO** il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**VISTO** il Decreto Sindacale Numero n° 32 del 29/03/2016 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l'incarico di Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio;

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTI** il D.Lgs n. 50/2016, e il D.M. 49/2018;

**VISTI:**

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) anni 2018/2020;
- il DPR n° 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con deliberazione della Giunta comunale n° 10 del 30/01/2014;

**DATO ATTO**

- che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.
- che non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n° 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, nonché ai sensi del P.T.P.C., Piano Triennale per la prevenzione della corruzione anni 2018/2020;

**DATO ATTO** che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla presente si rende il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del TUEL.

### D E T E R M I N A

- 1) **DI DARE ATTO** che il codice unico di progetto (CUP) è: E81H16000160006, il CIG è: 72499911D7;
  - 2) **DI ACCOGLIERE**, per quanto sopra, la richiesta trasmessa, via pec al prot. gen. n. 2159 del 09/01/19 e n. 2630 del 11/01/19 allegata alla presente, dall'Impresa *Euroimpianti sas di Demontis Francesco Luigi & C.* e concedere una proroga dei tempi contrattuali di giorni 35 (trentacinque) naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori di *Recupero, ristrutturazione e adeguamento Scuola Primaria di VIA BEETHOVEN - CA000203* di cui al contratto d'appalto repertorio n. 13683/9610 e atto di sottomissione sottoscritto in data 10/12/2018;
  - 3) **DI DARE ATTO** che per effetto della richiesta di cui al precedente punto 2) la nuova scadenza contrattuale è prorogata di giorni 35 (quindici) naturali e consecutivi;
  - 4) **DI DARE ATTO** il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;
  - 5) **DI ADEMPIERE** agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell'Ente – sezione Amministrazione Trasparente – ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 23 del D. Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
  - 6) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento:
    - non verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto non comporta impegni di spesa;
    - andrà altresì pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni;
-



## Comune di Quartu Sant'Elena

---

- 7) **DI DARE COMUNICAZIONE**, a seguito dell'esecutività del presente atto, all'Impresa appaltatrice e alla Direzione lavori;
- 8) **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

*L'Istruttore: (SpigaP)*

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
( Ing. Antonella Cacace )**





## Comune di Quartu Sant'Elena

---

### *ESTREMI DI PUBBLICAZIONE*

La presente determinazione del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio, Numero 15 del 11/01/2019, è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il giorno 11/01/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 26/01/2019

*Copia Analogica Conforme all'Originale Digitale per uso amministrativo.*

Rilasciata il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

*Il Funzionario Incaricato*

---